

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по реализации программы «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Никологоры на 2018-2024 годы»

п. Никологоры

«05» июля 2023 г.

Место проведения: Владимирская область, Вязниковский район, поселок, Никологоры, улица Советская, дом 4 (здание администрации МО п. Никологоры, кабинет 6)

Маркова Ирина Александровна Заместитель главы администрации муниципального образования поселок Никологоры, председатель Комиссии

Лисовская Елена Николаевна Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования поселок Никологоры, заместитель председателя Комиссии

Ошкина Татьяна Евгеньевна Главный специалист отдела имущественных отношений администрации муниципального образования поселок Никологоры, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Самусев Алексей Викторович Инструктор по работе с населением МБУ ФСК Вязниковского района

Горбунова Наталья Борисовна Директор ООО «ЖЭК «Никологоры»

Яковлева Светлана Сергеевна Директор МБУДО «Никологорская детская школа искусств»

Медова Галина Константиновна Председатель Совета ветеранов муниципального образования поселок Никологоры

Корьева Галина Николаевна Заведующий МБДОУ "Детский сад "Алый парус" посёлка Никологоры Вязниковского района Владимирской области"

Тутуева Татьяна Витальевна Заведующий МБДОУ "Детский сад "Малыш" посёлка Никологоры Вязниковского района Владимирской области"

На заседании присутствовало 8 членов комиссии из 11 – более 50 % . Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Никологоры на 2018 - 2024 годы» по состоянию на 05.07.2023 года.

СЛУШАЛИ:

И.А. Маркова – доложила о ходе реализации мероприятий по благоустройству стадиона по ул. 1 Садовая п. Никологоры (3 этап) в 2023 году.

По состоянию на 05.07.2023 года :

1. Муниципальный контракт от 31.03.2023 № 01/23 с ФКУ ИК-4 г. Вязники на приобретение информационных уличных стендов (2 шт.) на сумму **34 886,00** руб. Поставка товара осуществлена (товарная-накладная от 15.05.2023 года), обязательства по оплате выполнены – 18.05.2023 года.

2. Муниципальный контракт от 14.10.2022 № 34 с ООО «Агуна» по благоустройству стадиона по ул. 1 Садовая п. Никологоры (устройство тренажерной площадки) на сумму **997 036, 78** рублей. Работы выполнены в полном объеме (акт о приемке выполненных работ, подписание заказчиком – 23.05.2023 года). Обязательства по оплате работ выполнены – 24.05.2023 года.

3. Муниципальный контракт от 23.03.2023 № 15 с Индивидуальным предпринимателем Кудряшовой Н.А. на сумму **713 000,00** рублей по благоустройству стадиона по ул. 1 Садовая п. Никологоры – 3 этап поставка и установка комплекса ограждений с гасительной сеткой). Работы выполнены в полном объеме (акт о приемке выполненных работ, подписание заказчиком – 09.06.2023 года). Обязательства по оплате работ выполнены – 13.06.2023 года.

4. Муниципальный контракт от 26.09.2022 № 32 с Индивидуальным предпринимателем Кудряшовой Н.А. по устройству универсальной спортивной площадки. В связи с увеличением объема работ, цена контракта - **3 044 944,99** руб. (дополнительное соглашение от 05.06.2023 года). Работы выполнены в полном объеме (акт о приемке выполненных работ, подписание заказчиком – 20.06.2023 года). Обязательства по оплате работ выполнены – 26.06.2023 года.

В настоящее время ведутся работы по муниципальному контракту № 14 от 21.03.2023 года. Подрядной организацией проводится планировка территории для последующего устройства оснований из песка и щебня. Сотрудниками администрации осуществляется ежедневный контроль за ходом выполняемых работ.

Экономию, образовавшуюся по результатам торгов, планируется направить на заключение контракта с ФКУ «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области» на поставку ограждений дорожных.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Осуществлять ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству стадиона в рамках заключенных контрактов.

2. Утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Никологоры на 2018 - 2024 годы» по состоянию на 05.07.2023 года.

Скан-копию протокола заседания общественной комиссии разместить в ГИС ЖКХ в модуле федеральный проект «Формирование современной городской среды» и на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Никологоры.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Протокол вела: секретарь комиссии

_____ И.А. Маркова

_____ Т.Е. Ошкина

Ежемесячный отчет

о реализации мероприятий Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» по муниципальному образованию поселок Никологоры
по состоянию на 05.07.2023 года

Субъект РФ	Владимирская область
Код ОКТМО	17610165051

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	1
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	5
В статусе "Контракт заключён"	5
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	4
Планируемая стоимость	5 449 600,00
Сметная стоимость	0,0
Законтрактованная стоимость	5 170 696,25
Выплаченная стоимость	4 789 867,77
Сумма экономии средств по контрактам	278 903,75
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	0
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	10
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0