

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по реализации программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования
поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области»

п. Никологоры

«22» декабря 2023 г.

Место проведения: Владимирская область, Вязниковский район, поселок, Никологоры, улица Советская, дом 4 (здание администрации МО п. Никологоры, кабинет 6)

Маркова Ирина Александровна	Заместитель главы администрации муниципального образования поселок Никологоры, председатель Комиссии
Лисовская Елена Николаевна	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования поселок Никологоры, заместитель председателя Комиссии
Ошкина Татьяна Евгеньевна	Главный специалист отдела имущественных отношений администрации муниципального образования поселок Никологоры, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:	
Самусев Алексей Викторович	Инструктор по работе с населением МБУ ФСК Вязниковского района
Горбунова Наталья Борисовна	Директор ООО «ЖЭК «Никологоры»
Корьева Галина Николаевна	Заведующий МБДОУ "Детский сад "Алый парус" посёлка Никологоры Вязниковского района Владимирской области"
Тутуева Татьяна Витальевна	Заведующий МБДОУ "Детский сад "Малыш" посёлка Никологоры Вязниковского района Владимирской области"
Потехина Елена Юрьевна	Заведующий МБДОУ "Детский сад "Сказка" посёлка Никологоры Вязниковского района Владимирской области"
Яковлева Светлана Сергеевна	Директор МБУДО «Никологорская детская школа искусств»

На заседании присутствовало 9 членов комиссии из 11 – более 50 % . Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации мероприятий по благоустройству общественной территории – сквера (с левой стороны центральной площади, напротив д. № 8 по ул. Советская) п. Никологоры на 2024 год.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области» по состоянию на 22.12.2023 года.

3. Рассмотрение результатов проведения мероприятий по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

Маркова И.А. довела до всех присутствующих, что в 2024 году планируется благоустройство общественной территории - сквера (с левой стороны центральной площади, напротив д. № 8 по ул. Советская) п. Никологоры.

По состоянию на 22.12.2023 года заключен муниципальный контракт от 11.12.2023 № 40 с ООО « Вязниковское предприятие строительных конструкций» на сумму 3 875 025,00 рублей. Данным контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ: устройство дорожек, центральной площадки, площадки под установку перголы с покрытием из тротуарной плитки, установка перголы с 3 скамьями, установка арт-объекта «Сердце», озеленение.

По результатам электронного аукциона образовалась экономия в размере 1 000 975,00 рублей. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для проведения электронного аукциона.

РЕШИЛИ: принять информацию о ходе реализации мероприятий по благоустройству сквера на 2024 год.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Маркова И.А. предложила ознакомиться с ежемесячным отчетом о реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2023 году.

Работы по благоустройству стадиона по ул. 1 Садовая п. Никологоры полностью выполнены и оплачены.

РЕШИЛИ: утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области» в 2023 году по состоянию на 22.12.2023 года.

Скан-копию протокола заседания общественной комиссии разместить в ГИС ЖКХ в модуле федеральный проект «Формирование современной городской среды» и на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Никологоры.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Маркова И.А. – доложила, что согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области» из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района Владимирской области от 25.01.2023 года № 17610165-1-2023-001 требуется достижение значения результата использования субсидии (показателя результативности) – «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которой реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», при этом показатель должен составлять не менее 25 % от общего количества граждан от 14 лет.

По состоянию на 01.01.2022 года, численность муниципального образования п. Никологоры – 6 413 чел., количество граждан в возрасте от 14 лет и старше – 5 239 чел., общее количество граждан, которым необходимо принять участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет в 2023 году – 1310 человек.

Предложено подвести результаты достижения вышеуказанного показателя, исходя из информации о проведенных мероприятиях по вовлечению граждан в 2023 году.

№ п/п	Мероприятие	Количество граждан
1.	Рейтинговое голосование за выбор дизайн-проекта объекта благоустройства - сквера (с левой стороны центральной площади, напротив д. № 8 по ул. Советская) п. Никологоры	886
2.	Проведение субботников	50
3.	Проведение спортивных мероприятий	
	- «Кубок Победы» - районные соревнования по футболу, приуроченные к празднованию Дня Победы;	200
	- турнир, посвященный празднованию 395 –летия Дня поселка Никологоры.	150
4.	Торжественное открытие стадиона по ул. 1 Садовая п. Никологоры	300
	ИТОГО:	1586

По итогам 2023 года участие в решении вопросов развития городской среды приняли участие 1 586 человек.

Членам комиссии было предложено высказать свои предложения, замечания. Вопросов и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, утвердить представленные на рассмотрение комиссии результаты проведения мероприятий по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Протокол вела: секретарь комиссии

_____ И.А. Маркова

_____ Т.Е. Ошкина

Ежемесячный отчет

о реализации мероприятий Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» по муниципальному образованию поселок Никологоры
по состоянию на 22.12.2023 года

Субъект РФ	Владимирская область
Код ОКТМО	17610165051

Общее количество контрактов на текущий год	8
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	8
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	8
Планируемая стоимость	5 449 600,00
Сметная стоимость	0,0
Законтрактованная стоимость	5 449 599,15
Выплаченная стоимость	5 449 599,15
Сумма экономии средств по контрактам	0,85
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	0
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	10
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0